

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészt

név: **Hajdúdorog Város Önkormányzata**
székhely: 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4. sz.
telefon: +36 (52) 572-135
fax: +36 (52) 572-054
e-mail: onkormanyzat@hajdudorog.hu
honlap: www.hajdudorog.hu
képviselő: Csige Tamás polgármester
mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészt

név: **Ádám Antal egyéni vállalkozó**
székhely: 4080 Hajdúnánás, Batthyány u. 15.
adószám: 72544204-2-29
bankszámlaszám: Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-26892669
telefon: 36 20/321-0926
fax: 36 52/381-576
e-mail: adamantal2@freemail.hu
képviselő: Ádám Antal
mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**), (a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

1. A Szerződő Felek között 2011. április 18-án **Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés)** jött létre

„Hajdúdorog 0432 hrsz-ú területen található, felhagyott, települési folyékony hulladék és szennyvíz fogadó törendszerek rekultivációja” tárgyú ÉAOP-2009-5.1.2/C-09-2010-0006 azonosító számú projekthez kapcsolódó vízépítési munkálatok elvégzése és komplex terület előkészítés vállalkozási szerződés keretében.

tárgyban.

2. Szerződő Felek a Szerződés 2.1. pontjában megállapított teljesítési véghatáridőt az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződéses feltétel:

*„A vállalkozói teljesítés VÉGHATÁRIDEJE: 2011. július 30., amely végén a műszaki átadás-átvételi eljárást hiba és hiánymentes állapotban le kell zárni.
Megrendelő előteljesítést elfogad.”*

Módosított szerződéses feltétel:

*„A vállalkozói teljesítés VÉGHATÁRIDEJE: 2011. október 28., amely végén a műszaki átadás-átvételi eljárást hiba és hiánymentes állapotban le kell zárni.
Megrendelő előteljesítést elfogad.”*

3. A 2. pontban foglalt módosításra arra tekintettel kerül sor, hogy:

Vállalkozó 2011. június 14-én az építési naplóban akadályt közölt, tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkálatokat – rajta kívülálló okból – a szennyezett föld és iszap elszállítása nélkül nem tudta folytatni.

Megrendelő a szennyezett föld és iszap elszállítására külön közbeszerzési eljárást bonyolított le, melynek eredményét 2011. július 27-én hirdette ki. E közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a szerződés megkötésére 2011. augusztus 8-án kerül sor. E szerződés teljesítésének határideje a megkötéstől számított 60 naptári nap.


E szerződés teljesítését követően tudja folytatni Vállalkozó a kivitelezési tevékenységet, így a fenti módosított véghatáridő ennek figyelembevételével került meghatározásra.

4. Felek a fentiekben foglaltak figyelembevételével módosítják a Szerződést, melyet egyebekben a Felek megerősítenek, és jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal hatályosak, és a Felekre nézve kötelező érvényűek.

Hajdúdorog, 2011. július 29.




MEGRENDELŐ


Ádám Antal
VÁLLALKOZÓ
egyéni vállalkozó
4080 Hajdúnánás, Batthyány u.15.
Adószám: 72544204-2-29
Váll. ig. szám: EV-727471
Nyilvántartási szám: 19A30070