

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

3. számú módosítása

amely létrejött

- egyrészt a **Hajdúdorog Város Önkormányzata** (székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4., képviseli: Csige Tamás polgármester) a továbbiakban, mint **Megrendelő**
- másrésztől **DEPONA PLUSZ KFT.** (székhely/cím: 3910 Tokaj, Hajdú köz 2., adószám: 14299526-2-05., képviseli: Tóth István ügyvezető) a továbbiakban mint **Vállalkozó**

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1./ A felek rögzítik, hogy közöttük 2009. május 25-én vállalkozási szerződés jött létre Hajdúdorog, Böszörményi út 3502. számú közút 19+250 – 20+475 km szelvénye között a közút bal oldalán (536,537,538,3041 hrsz.) aszfalt burkolatú kerékpárút építése, valamint a kapcsolódó munkák elvégzése (csapadékcsatorna) tárgyában a dokumentációban meghatározottak szerint. Felújítandó hossz: 1225 m. A felek a vállalkozási szerződést 2009. július 28-án és 2009. augusztus 24-én módosították.

2./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés II.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„II.1./ A kivitelezés megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának időpontja, amelyre az alap szerződés aláírását követően 8 naptári napon belül sor került. A kivitelezés befejezésének időpontja a szerződés megkötésétől számított 70 nap. A Megrendelő és Vállalkozó közös megegyezésével a műszaki módosításokhoz szükséges, a feleknek nem felróható okokból bekövetkező technológiai okok (az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. Nyíregyházi Régió Központja a vállalat teljesítéséhez szükséges, oszlopáthelyezésekkel kapcsolatos feszültség-mentesítés befejezési időpontjának 2010. szeptember 07. napját jelölte meg) miatt a teljesítés tényleges határideje 2010. szeptember 08. napja.”

3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják.

Jelen szerződésmódosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.


Hajdúdorog, 2010. augusztus 26.

DEPONA PLUSZ KFT.
3910 Tokaj, Hajdú köz 2.
Adósz.: 14299526-2-05



Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő

Képv.: Csige Tamás polgármester



Depona Plusz Kft.
Vállalkozó

Képv.: Tóth István