

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. számú módosítása

- csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Hajdúdorog városában tárgyában -

amely létrejött

- egyrésztől **Hajdúdorog Város Önkormányzata**  
székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokjai út 4.  
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 728526  
Adószám: 15728520-2-09  
KSH szám: 15728520-8411-321-09  
képviseli: Csige Tamás polgármester  
a továbbiakban, mint **Megrendelő**,
- másrésztől a **Magyar Mélyépítő Kft.**  
cégjegyzékszám: 09-09-018802  
székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hóvirág utca 43.  
adószáma: 22634812-2-09  
A cég statisztikai számjele: 22634812-4291-113-09  
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000114-20520001  
MKIK szám: 19A39690  
képviseli: Hózsó Attila ügyvezető)  
a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között az alábbi feltételek szerint:

- 1./ A felek rögzítik, hogy közöttük Hajdúdorogon, 2014. március 20-án vállalkozási szerződés jött létre csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Hajdúdorog városában tárgyában.
- 2./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés II.1./ pontját az alábbiak szerint módosítják:

### **„II./ Teljesítési határidő**

1./ A munkaterület átadására a szerződés aláírásától számított 15 napon belül kerül sor. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételkor annak munkavégzésére való alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit az Építési Naplóban rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni a munkaterület átvételét követően.

A kivitelezés végső befejezésének időpontja: a szerződés aláírásától számított **158** nap.”

A módosítás indoka:

- a Vállalkozó 2014. május 13-án kelt levelében akadályközlést jelentett a Megrendelő felé, melyben jelezte, hogy az elmúlt időszak csapadékosabb időjárásának köszönhetően és a Vidi-ér II/c befogadó csatorna eliszapolódása miatt belterületen az Árpád körút és a Hétút utcák környékén visszaduzzadt a csapadékvíz elvezető csatorna, ezért munkát végezni nem tudtak. Egyeztetés történt a Hortobágymenti Vizgazdálkodási Társulattal mint a csatorna kezelőjével a Vidi-ér II/c bizonyos szakaszának iszaptalanításával kapcsolatosan, s a csatorna kezelője kijelentette, hogy a Társulat forrás hiány miatt nem tud közreműködni, segítséget nyújtani iszaptalanítás elvégzésével kapcsolatosan. A Vidi-ér II/c nem tárgya a Csapadékvíz elvezetés

megvalósítása Hajdúdorog városában tárgyú vállalkozási szerződésnek. A Vállalkozó 2014. május 23-án kelt levelében tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a 2013. május 13-án kelt Akadályközlés tárgyú levelükben közölt akadályok/problémák elhárultak, az akadályközléssel érintett napok száma: 10 nap.

- a Vállalkozó 2014. június 13-án kelt levelében akadályközlést jelentett a Megrendelő felé, melyben jelezte, hogy a 2014.04.30-i és a 2014.05.14-i Kooperációs egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően az EON-nal történt helyszíni egyeztetések során, sok helyen a villanyoszlopok a burkolt árkok nyomvonalában vannak, az 1 méteres védőtávolság nem tartható a helyi adottságok miatt. A többlet költségekre a vállalkozási szerződésben nincs keret, ezen kívül az EON erősáramú tervező bevonását kezdeményezi, aki meghatározza, milyen technológiát kell alkalmazni a földkitermelés miatt statikailag nem megfelelővé váló oszlopok állékonyságának, alapozásának megerősítéséhez. A megfelelő és optimális, az EON által is elfogadott, erősáramú tervező által megtervezett műszaki megoldás után lehet csak az érintett területeken munkát végezni, addig a munkavégzést határozatlan időre felfüggesztik, és kéri a Megrendelőt, hogy az erősáramú tervező bevonásáról gondoskodjon. A probléma megoldásáig az EON oszlopok által érintett területen a munkavégzés szünetel (Mátyás krt., Árpád krt., Bocskai krt.). A Vállalkozó 2014. június 24-én kelt levelében tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a 2014. június 13-án kelt Akadályközlés tárgyú levelükben közölt akadályok/problémák elhárultak. Az akadályközléssel érintett napok száma: 10 nap.

- a felek megállapodnak, hogy a Megrendelő elfogadja a Vállalkozó fenti akadályközléseit, amely alapján a felek a teljesítési határidőt 20 nappal meghosszabbítják.

3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés műszaki tartalmát módosítják jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, amely melléklet tartalmazza változással érintett eredeti műszaki tartalmat, a módosított műszaki tartalmat és a módosítás indokát.

4./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják.

5./ A felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a Kbt. 132. §-ában foglaltakról, mely szerint:

*„(1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha*

*a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy*

*b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy*

*c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.*

*(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált, az ajánlatkérő köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.*

*(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt - amennyiben a felek a szerződésben tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított - eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja.”*

6./ Jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi melléletek:



- 1. számú melléklet: műszaki tartalom módosítás

A fenti dokumentumok és a szerződés módosítás egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés módosítás és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés módosítás az irányadó. A jelen szerződés módosításban nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmazznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.

A szerződés módosítást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:

Hajdúdorog, 2014.07.31.

Megrendelő részéről:


  


*Előjegyzés*

*2014.07.31*

Vállalkozó részéről:

**MAGYAR MÉLYÉPÍTŐ Kft.**  
4200 Hajdúszoboszló, Hóvirág u. 43.  
Adószám: 22634812-2-09 4.  
Cégsz.: 09-09-018802  
Szlsz.: 10918001-00000114-20520001



számjelölés	utca	terület	terület	terület	terület	terület	terület	Megjegyzés
Változás: bejelentés szerinti		Változás: bejelentés szerinti		Változás: bejelentés szerinti		Változás: bejelentés szerinti		
Műszaki megjelölés		Műszaki megjelölés		Műszaki megjelölés		Műszaki megjelölés		
mennyiség		mennyiség		mennyiség		mennyiség		
1-1-1	Teglagyar utca	T81	120	TO TA 100/200	T85	35	85	Az 1-2-1-1 jelű csatorna Teglagyar utca és Ady E. utca adott szakaszán az új lefolyócsővel miatt ismételten át kell építtetni. A terület felmérését követően az új lefolyócsővel a terület felmérését követően át kell építtetni.
1-1-1	Ady E. u.	T81	120	TO TA 100/200	T85	35	85	Az 1-2-1-1 jelű csatorna Teglagyar utca szakaszán át kell vezetni a meglévő csatlakozó régi rendszer műszaki elvárássá miatt ismételten át kell építtetni.
1-2-1-1	Mátyás kőrút	T81	120	TO TA 60/200	T81	30	30	Az 1-2-1-1 jelű csatorna Matyas kőrút szakaszán át kell vezetni a meglévő csatlakozó régi rendszer műszaki elvárássá miatt ismételten át kell építtetni.
1-2-1-1	Széchenyi utca	T81	120	TO TA 40/100	T81	52	52	Az 1-2-1-1 jelű csatorna Széchenyi utca szakaszán át kell vezetni a meglévő csatlakozó régi rendszer műszaki elvárássá miatt ismételten át kell építtetni.
1-2-1-2	Vörösmarty utca	T81	120	TO TA 40/100	T81	110	110	Az 1-2-1-1 jelű csatorna Vörösmarty utcában át kell vezetni a meglévő csatlakozó régi rendszer műszaki elvárássá miatt ismételten át kell építtetni.
1-2-2	Mátyás kőrút	T81	120	T81	T81	50	50	Az 1-2-2 jelű csatorna Matyas kőrút szakaszán át kell vezetni a meglévő csatlakozó régi rendszer műszaki elvárássá miatt ismételten át kell építtetni.
2-3-1	Kellett utca	T81	58	T82	T81	30	30	Az 2-3-1 jelű csatorna Kellett utcán át kell vezetni a meglévő csatlakozó régi rendszer műszaki elvárássá miatt ismételten át kell építtetni.
3-0-0	Börzberényi utca	TO TA 80/200	40	TO TA 80/200	TO TA 60/200	40	40	A 3-0-0-as csatorna Börzberényi utca szakaszán a helyzeini feltételek miatt a körművek közbizsaga miatt a tervezett elem nem építhető. Kisebbségi utca miatt át kell építeni a meglévő csatlakozó régi rendszer műszaki elvárássá miatt ismételten át kell építtetni.
3-1-0	Heltai utca	TO TA 60/200	70	TO TA 80/200	TO TA 60/200	70	70	A 3-1-0-as csatorna Heltai utcán át kell vezetni a meglévő csatlakozó régi rendszer műszaki elvárássá miatt ismételten át kell építtetni.



Magyar Reperto Kft.  
 H-1012 Budapest, Magyar Kézgyártás u. 2.  
 Tel.: +36 1 441 4414  
 Fax: +36 1 441 4415