

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

- csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Hajdúdorog városában tárgyában -

amely létrejött

- egyrészről **Hajdúdorog Város Önkormányzata**
székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokjai út 4.
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 728526
Adószám: 15728520-2-09
KSH szám: 15728520-8411-321-09
képviseli: Csige Tamás polgármester
a továbbiakban, mint **Megrendelő**,
- másrészről a **Magyar Mélyépítő Kft.**
cégjegyzékszám: 09-09-018802
székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hóvirág utca 43.
adószáma: 22634812-2-09
A cég statisztikai számjele: 22634812-4291-113-09
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000114-20520001
MKIK szám: 19A39690
képviseli: Hózsó Attila ügyvezető
a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között az alábbi feltételek szerint:

1./ A felek rögzítik, hogy közöttük Hajdúdorogon, 2014. március 20-án vállalkozási szerződés jött létre csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Hajdúdorog városában tárgyában. A felek a vállalkozási szerződést 2014.07.31-én módosították.

2./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés műszaki tartalmát módosítják jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, amely melléklet tartalmazza változással érintett eredeti műszaki tartalmat, a módosított műszaki tartalmat és a módosítás indokát.

3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják.

4./ A felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a Kbt. 132. §-ában foglaltakról, mely szerint:

„(1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált, az ajánlatkérő köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt – amennyiben a felek a szerződésben tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított – eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja.”

5./ Jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi melléletek:

- 1. számú melléklet: műszaki tartalom módosítás

A fenti dokumentumok és a szerződés módosítás egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés módosítás és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés módosítás az irányadó. A jelen szerződés módosításban nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.

A szerződés módosítást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:

Hajdúdorog, 2014. augusztus 21.


Megrendelő részéről:


.....


Vállalkozó részéről:


.....


Pénzügyileg ellenjegyzem:


.....
2014.08.21

		Magyarázat
csatorna jele	utca	
1-2-1	Fogadó utca	Az 1-2-1 jelű csatorna Fogadó utca szakaszában műszaki változás a meglévő csatlakozó régi rendszer műszaki elavultsága miatt szükséges. A 1-2-1 jelű csatorna Fogadó utca adott szakaszán az út lejtésvizonyai miatt a csatornaszakaszon elemváltás vált indokolatlanná vált. A 1-2-1 jelű csatorna Mátyás király krt. társközművek védőtávolságának megtartása miatt vált szükségessé.
1-2-1-1-1	Mátyás körút Széchenyi u.	A 1-2-1-1-1 jelű csatorna Mátyás király krt. adott szakaszán a helyszíni feltárás során a közművek közelsége miatt a tervezett elem nem beépíthető. Kisebb átmérőjű elem beépítése vált szükségessé. A 1-2-1-1-1 jelű csatorna Mátyás király krt., Széchenyi u. társközművek védőtávolságának megtartása miatt vált szükségessé.
1-2-2-1	Böszörményi út	A 1-2-2-1 jelű csatorna Mátyás krt adott szakaszán a helyszíni feltárás során a közművek közelsége miatt a tervezett elem nem beépíthető. Kisebb átmérőjű elem beépítése vált szükségessé. A 1-2-2-1 jelű csatorna Árpád krt adott szakaszán a helyszíni feltárás során a közművek közelsége miatt a tervezett elem nem beépíthető. Kisebb átmérőjű elem beépítése vált szükségessé. A 1-2-2-1 jelű csatorna Böszörményi út adott szakaszán a helyszíni feltárás során a közművek közelsége miatt a tervezett elem nem beépíthető. Kisebb átmérőjű elem beépítése vált szükségessé. A 1-2-2-2 jelű csatorna Böszörményi út adott szakaszán a helyszíni feltárás során a közművek közelsége miatt a tervezett elem nem beépíthető. Kisebb átmérőjű elem beépítése vált szükségessé. A meglévő vonalas létesítmények már üzemelő csapadékvíz elvezető rendszernek rákötése a most épülő csapadékvíz elvezető rendszerre, és így egy komplet rendszert alkotnak. Eddig a meglévő vonalas létesítmények mellett nem elvezető rendszer működött hanem szikkasztásos.
2-3-0	Árpád krt. Bocskai utca	A 2-3-0 jelű csatorna Árpád krt. adott szakaszán a helyszíni feltárás során a közművek közelsége miatt a tervezett elem nem beépíthető. Kisebb átmérőjű elem beépítése vált szükségessé. A 2-3-0 jelű csatorna Árpád krt. - Újfehértói út kereszteződésben az E.O.N oszlop mellett a tervezett nyomvonalon a csatorna nem építhető meg, ezért a csatorna folyásirányának megfordítására volt szükség az Újfehértói út és Keleti utca között. A 2-3-0 jelű csatorna Árpád krt. Újfehértói út-Keleti utca közötti szakaszán a helyszíni feltárás során a közművek közelsége miatt a tervezett elem nem beépíthető. Kisebb átmérőjű elem beépítése vált szükségessé. A 2-3-0 jelű csatorna Bocskai krt. adott szakaszán a helyszíni feltárás során a közművek közelsége miatt a tervezett elem nem beépíthető. Kisebb átmérőjű elem beépítése vált szükségessé.
3-1-0	Hétút u.	A 3-1-0 jelű csatorna Hétút utca adott szakaszán a helyszíni feltárás során a közművek közelsége miatt a tervezett elem nem beépíthető. Kisebb átmérőjű elem beépítése vált szükségessé. A 3-1-0 jelű csatorna Hétút utca adott szakaszán a helyszíni feltárás során a közművek közelsége miatt a tervezett elem nem beépíthető. Kisebb átmérőjű elem beépítése vált szükségessé.
7-2-1	Tokaji út	A meglévő vonalas létesítmények már üzemelő csapadékvíz elvezető rendszernek rákötése a most épülő csapadékvíz elvezető rendszerre, és így egy komplet rendszert alkotnak. Eddig a meglévő vonalas létesítmények mellett nem elvezető rendszer működött hanem szikkasztásos.
	Vidi-ér II/c	A vízügyi létesítményeknél szükséges műszaki megoldás, hogy a kifolyó csapadékvíz akadálytalanul, bemsódás nélkül folyhasson tovább.
		Az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt ideiglenes víztelenítést kellett alkalmazni szivattyúzással és ideiglenes gátépítéssel az érintett ingatlanok élet és érték védelme érdekében.