

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„Autóbusz megállóhelyek építése Görbeházán” tárgyában

amely létrejött

- egyrésztől **Hajdúdorog Város Önkormányzata**  
székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokjai út 4.  
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 728526  
Adószám: 15728520-2-09  
KSH szám: 15728520-8411-321-09  
Számlasszáma: 11738125-15373216-10600003  
E-mail cím: onkormanyzat@hajdudorog.hu  
képviseli: Csige Tamás polgármester  
a továbbiakban, mint **Megrendelő,**

- másrésztől RNYT Konzorcium

A konzorcium tagjai:

- a **Rózsaép Kft.**

cégjegyzékszám: 15-09-064767  
székhely: 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12.  
adószáma: 11498874-2-15  
A cég statisztikai számjele: 11498874-4120-113-15  
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000048-72140006  
MKIK szám: 29A05002  
képviseli: Darida Olivér )

- Temen-Trade Kft.

cégjegyzékszám: 05-09-009301  
székhely: 3525 Miskolc, Nagy Imre utca 17. 3. em. 307.  
adószáma: 12750908-2-05  
A cég statisztikai számjele: 12750908-4213-113-05  
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 12046119-01362301-00100005  
MKIK szám: 14A57006  
képviseli: Tóth-Németh Nóra)

- NYF-Bau Kft.

cégjegyzékszám: 15-09-080403  
székhely: 4400 Nyíregyháza, Derkovits út 119. B.ép  
adószáma: 24265203-2-15  
A cég statisztikai számjele: 24265203-4120-113-15  
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10104459-28471700-01003005  
MKIK szám: 29A56318  
képviseli: Nyesti Szabolcs) a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

**A konzorcium képviselőjével megbízott személy:**

Rózsaép Kft. cégjegyzésre

jogosult vezető tisztségviselője

Bankszámlaszámok: 10918001-00000048-72140006

Telefon: 42/451-080

Telefax: 42/451-080

E-mail cím: info@rozsaeep.hu

között az alábbi feltételek szerint:

1./ A felek rögzítik, hogy közöttük Hajdúdorogon, 2014. április 17-én vállalkozási szerződés jött létre „Autóbusz megállóhelyek építése Görbeházán” tárgyában.

2./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés műszaki tartalmát módosítják jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, amely melléklet tartalmazza változással érintett eredeti műszaki tartalmat, a módosított műszaki tartalmat és a módosítás indokát.

A módosítás lényege:

- az ABeton típusú betonkő elemek kerülnek beépítésre KK Kavics típusú betonkő elemek helyett. Indokolás: Az ABeton típusú betonkő elemek beszerzési határideje jelentősen rövidebb a kiírás szerinti KK Kavics elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határidő.

3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják.

4./ A felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a Kbt. 132. §-ában foglaltakról, mely szerint:

„(1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált, az ajánlatkérő köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt - amennyiben a felek a szerződésben tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított - eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja.”

5./ Jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- 1. számú melléklet: műszaki tartalom módosítás

A fenti dokumentumok és a szerződés módosítás egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés módosítás és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés módosítás az irányadó. A jelen szerződés módosításban nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmazznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.

A szerződés módosítást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:

Hajdúdorog, 2014 ...08.11.....

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:



Fénnyévi ellátás

2014 08 11



**NYF BAU**  
GENERALKIVÉTELŐ ÉS SZÁLLÍTÁSI Kft.  
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/b.  
Adószám: 24265203-2-15  
BB: 10104459-28471700-01003001



A sz. melléklet


Tételszám	Költségvetési tétel megnevezése	Elfogadott (utolsó állapot) költségvetés (nettó) <sup>3</sup>			Módosított költségvetési tétel megnevezése <sup>2</sup>	Módosuló költségvetés (nettó) <sup>4</sup>			Megjegyzés (módosítás indoklása) <sup>5</sup>	
		Mennyiség	m.egység	Egységár		Összesen	m.egység	Egységár		Összesen
<b>Görbéháza, Széchenyi u. 59/1. hrsz. előtti autóbusz megállóhely útépitési munkáihoz</b>										
16	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 20x10x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 20x10x6 cm, homoksaftga	57,31	m2	2 709	155 247	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm vastagságban Abeton térkő 20x10x6 cm homokszínnű térkőburkolat készítése	m2	2 709	155 247	az Abeton típusú betonkö elemek beszerzési határideje jelentősen rövidebb a kiírás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határidő
17	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 20x10x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 20x10x6 cm, vörös	14,50	m2	2 330	33 785	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm vastagságban Abeton térkő 20x10x6 cm vörös színű térkőburkolat készítése	m2	2 330	33 785	az Abeton típusú betonkö elemek beszerzési határideje jelentősen rövidebb a kiírás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határidő
18	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, 20x10x8 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 20x10x8 cm, homoksaftga	25,82	m2	3 162	81 652	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm vastagságban Abeton térkő 20x10x8 cm homokszínnű térkőburkolat készítése	m2	3 162	81 652	az Abeton típusú betonkö elemek beszerzési határideje jelentősen rövidebb a kiírás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határidő
19	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, 20x10x8 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 20x10x8 cm, vörös	2,70	m2	2 909	7 854	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm vastagságban Abeton térkő 20x10x8 cm vörös színű térkőburkolat készítése	m2	2 909	7 854	az Abeton típusú betonkö elemek beszerzési határideje jelentősen rövidebb a kiírás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határidő
20	Vakvezető sáv készítése 6 cm-es vastagsággal, 40x40x6 cm-es méretekben SEMMELROCK BORDAS	18,00	db	911	16 398	Abeton vakvezető sáv készülő 6 cm vastagságban 20x20x6 cm bordás szürke színű elemekből	db	911	16 398	az Abeton típusú betonkö elemek beszerzési határideje jelentősen rövidebb a kiírás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határidő
<b>Görbéháza, Bószörményi út 748/2. hrsz. előtti autóbusz megállóhely útépitési munkáihoz</b>										
14	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 20x20x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 20x20x6 cm, homoksaftga	9,80	m2	2 709	26 548	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm vastagságban Abeton térkő 20x20x6 cm homokszínnű térkőburkolat készítése	m2	2 709	26 548	az Abeton típusú betonkö elemek beszerzési határideje jelentősen rövidebb a kiírás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határidő
15	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 20x20x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 20x20x6 cm, vörös	2,70	m2	2 330	6 291	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm vastagságban Abeton térkő 20x20x6 cm vörös színű térkőburkolat készítése	m2	2 330	6 291	az Abeton típusú betonkö elemek beszerzési határideje jelentősen rövidebb a kiírás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határidő
<b>Görbéháza, Bószörményi út 614/16. hrsz. előtti autóbusz megállóhely útépitési munkáihoz</b>										
13	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 20x20x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 20x20x6 cm, homoksaftga	196,60	m2	2 709	532 589	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm vastagságban Abeton térkő 20x20x6 cm homokszínnű térkőburkolat készítése	m2	2 709	532 589	az Abeton típusú betonkö elemek beszerzési határideje jelentősen rövidebb a kiírás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határidő

7

14	Térburkolat készítése rendszerkovekből 6 cm-es vastagsággal, 20x20x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 20x20x6 cm, vorós	16,80	m <sup>2</sup>	2 330	39 144	16,80	m <sup>2</sup>	2 330	39 144	az Abeton típusú, betonkő elemek beszerzési határárja jelentősen rövidebb a kiíráshoz képest. Semmelrock elemekkel, ezek alkalmazásával tartató a kivitelezési határár.
11	<b>Csörszálló, Bócsaúti út 319/2. hrsz. előtti autóbussz megállóhely utóépítési munkáihoz</b> Térburkolat készítése rendszerkovekből 6 cm-es vastagsággal, 20x20x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 20x20x6 cm, vorós	14,20	m <sup>2</sup>	2 330	33 086	14,20	m <sup>2</sup>	2 330	33 086	az Abeton típusú, betonkő elemek beszerzési határárja jelentősen rövidebb a kiíráshoz képest. Semmelrock elemekkel, ezek alkalmazásával tartató a kivitelezési határár.
<b>Összesen (nettó):</b>					<b>932 586</b>				<b>932 586</b>	
<b>AFA 27%:</b>					<b>251 801</b>				<b>251 801</b>	
<b>Összesen:</b>					<b>1 184 387</b>				<b>1 184 387</b>	

Kett. Nyíregyháza, 2014.07.30.


*[Handwritten signature]*  
Kivitelező



Képviselet

*[Handwritten signature]*  
1.  
**NYF BAL**  
GENERALKIVITELEZŐ ÉS SZÁLLÍTÁSI KFT.  
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 118/b  
A O S Z Á M : 2 4 2 6 5 2 0 3 - 2 - 1 5  
BB 10104454-28471700-03003003

Műszaki ellenőr



*[Handwritten signature]*